

赤峰市松山区区域评估范围（内蒙古赤峰高
新技术产业开发区松山产业园地块1）内
生产建设项目
水土保持行政许可承诺书

承诺人（盖章）内蒙古健奕生物制药有限公司



承 诺 日 期 2024 年 11 月 25 日

生产建设项目水土保持行政许可承诺书

编号: YQ2024004

申请人基本情况	统一社会信用代码(身份证号码)	91150404MADAXP7X2D	法定代表人	信明基	
	住所(住址)	内蒙古赤峰市松山区安庆镇赤峰高新区松山产业区十一号街与十二号路交叉口北侧自建房屋		邮编	024000
	项目地址	____内蒙古____省(自治区、直辖市)____赤峰市____市(区)____松山区____县(区、市)____安庆乡(镇、街道)____村(社区)____号			
	行业类别	加工制造类项目			
	联系人	王立军	联系人手机号码	17753466555	
	共同申请人 1	单位名称(个人姓名)	内蒙古健奕生物制药有限公司	份额	100%
		统一社会信用代码(身份证号码)	91150404MADAXP7X2D		
	共同申请人 n	单位名称(个人姓名)		份额	%
		统一社会信用代码(身份证号码)			
区域情况	区域名称	内蒙古赤峰高新技术产业开发区松山产业园地块 1(原安庆园区)			
	区域评估审查机关, 文号、审查意见、时间。	审查机关: 内蒙古自治区水利事业发展中心; 文号: 内水中心技审(2022) 100 号; 审查意见: 内蒙古赤峰高新技术产业开发区属《内蒙古自治区开发区审核公告目录》(2021 年版)中的一类开发区, 由红山产业园、松山产业园、元宝山产业园和东山产业园四个区块组成, 松山产业园。松山产业园位于赤峰市松山区境内, 由两个地块组成。地块 1 四至围合面积 839.58 公顷, 其中稳定耕地面积 223.58 公顷, 地块用地 616.00 公顷; 园区以产业综合配套服务区建设为主体, 重点打造现代装备制造业和以糖厂为主的农副食品加工业。园区现入驻企业 50 家。 基本同意报告确定的水土流失防治责任及责任主体, 水土流失防治责任范围为地块用地面积 616.00 公顷。其中园区管理机构承担园区水土流失防治的主体责任, 对区域水土流失防治目标、措施落实负总责, 生产建设单位承担相应建设项目水土流失防治的主体责任。区域水土流失总体控制目标为:水土流失治理度 90%, 表土保护利用率 90%, 土石方综合利用率 100%, 渣土防护率 90%, 裸露地表防护率 95%, 林草覆盖率 20%。 时间: 2022 年 3 月 31 日。			

项目基本情况	项目名称	内蒙古健奕生物制药有限公司 低聚木糖产业园建设项目				
	项目性质	☒ 新建 ☐ 改建、扩建 ☐ 其他				
	项目概况	内蒙古健奕生物制药有限公司低聚木糖产业园建设项目为新建项目，位于内蒙古赤峰高新技术产业开发区松山产业园地块1（原安庆园区）内。建设规模及建设内容：该工程占地面积84444.38平方米，建设规模为年产40000吨益生多糖，5000吨食品级低聚木糖联产2000吨木糖，10000吨结晶乳糖醇和15000吨结晶山梨醇，总建筑面积65249.78平方米。项目总建筑面积65249.78平方米，其中地上建筑面积17246.25平方米，总计容面积89603.17平方米。项目共分三期建设，一期项目计划总建筑面积24660.11平方米，计容面积42728.04平方米，主要建设益生多糖车间、钢炉房、泵房、附属用房、粉碎车间、玉米芯原料库等；二期项目计划总建筑面积20782.9平方米，计容面积24273.59平方米，主要建设低聚木糖车间、成品库、污水处理站等；三期项目计划总建筑面积19906.77平方米，计容面积22601.54平方米，主要建设体验车间、乳糖醇车间、山梨醇车间、加氢车间等。主要设备：包括输送机、玉米芯粉碎机组、水解反应釜、离子交换装置、MVR蒸发器、生物质锅炉及各类水泵等。生产工艺为：1.益生多糖：使用玉米芯提出含有的低聚木糖、木糖等其他糖组分形成的多糖饲料添加剂；2.低聚木糖：使用玉米芯提纯内部的低聚木糖，并进行提纯分离，得到单组分低聚木糖。本项目于2024年8月开工，计划于2025年6月完工。项目总投资21000万元，其中自有资金10000万元，申请银行贷款11000万元。				
承诺书公示网址	www.yanshou100.com					
公示起止时间（不少于10个工作日）	2024年11月25日至2024年12月6日					
公示期间公众意见处理说明	无					
生产建设单位水土保持承诺指标	项目审批或核准（备案）情况	部门	松山区发展和改革委员会	文号	2412-150404-04-01-687770	
	工程规模及总投资	建设规模为年产40000吨益生多糖，5000吨食品级低聚木糖联产2000吨木糖，10000吨结晶乳糖醇和15000吨结晶山梨醇，总建筑面积65249.78平方米。总投资21000万元。				
	计划开工时间	2024年8月		计划完工时间	2025年6月	

	防治责任范围	84444.38m ²			
	动用土石方平衡情况	动用土石方总量 9.74 万 m ³ ，挖方 4.87 万 m ³ ，填方 4.87 万 m ³			
	防治标准目标	水土流失治理度 (%)	95	土壤流失控制比	1.0
		渣土防护率 (%)	97	表土保护率 (%)	95
		林草植被恢复率 (%)	97	林草覆盖率 (%)	3
	水土流失防治分区及水土保持措施	本项目的水土流失防治区划分为厂区一个一级分区，厂区分建构筑物区、道路硬化区、绿化区 3 个二级分区。 厂区： 建构筑物区：面积 4.21hm²，全部为建构筑物占地面积。 工程措施：施工前对可剥离表土区域进行表土剥离 0.65hm²，剥离厚度 20cm，剥离表土量 1300m³。 临时措施：基础开挖时对建构筑物基础开挖边坡进行密目网临时苫盖 9200m²。 道路硬化区：面积 3.97hm²，全部为硬化面积。 工程措施：施工过程中沿道路一侧布设雨水管线 2293m；对停车位及体检车间东侧的硬化地面采用透水砖铺装硬化，透水砖铺装面积 0.52hm²。 临时措施：管沟开挖时对管沟开挖土进行密目网临时苫盖 12600m²。 表土堆放在道路硬化区内，堆土面积 0.07hm²，堆土高 2.5m，堆土期间进行密目网苫盖 900m²。 绿化区： 由于本项目生产及运输需要，厂区内除建筑物外大部分区域进行硬化，所以主体工程设计的绿化率为 3%，绿化区面积 0.26hm²。 工程措施：绿化前对绿化区进行表土回覆 0.26hm²，覆土表土厚度 50cm，回覆表土量 1300m³。绿化前对绿化区进行土地整治 0.26hm²。 植物措施：对绿化区进行绿化 0.26hm²，栽植丁香 125 株，榆叶梅 125 株，撒播紫花苜蓿 15.6kg。			
	水土保持投资估算 (万元)	水土保持总投资	138.56	水土保持补偿费	14.356

生产建设 单位水土 保持承诺 内容	(一) 已经知晓并将认真履行水土保持各项法定义务。 (二) 所填写的信息真实、完整、准确；所提交的水土保持方案符合相关法律法规、技术标准的要求。 (三) 严格执行水土保持“三同时”制度，按照所提交的承诺书，落实各项水土保持措施，有效防治项目建设中的水土流失；项目投产使用前完成水土保持设施自主验收并报备。 (四) 依法依规按时足额缴纳水土保持补偿费 <u>14.356</u> 万元（大写：壹拾肆万叁仟伍佰陆拾元）。 (五) 积极配合水土保持监督检查。 (六) 严格执行安全生产相关管理规定，全面落实弃渣场相关防护措施。 (七) 严守项目生产建设中的国家机密（若涉及）。 (八) 自觉遵守生态环境保护各项规定。 (九) 愿意承担作出不实承诺、未履行承诺、泄露国家机密的法律责任和失信责任。 (十) 其他需承诺的事项（如有）： 法定代表人或委托代理人：（签字） 承诺单位：（生产建设单位名称、盖章） 日期：
区域管理 机构意见	单位： （盖章）
审批部门 许可决定	上述承诺及提交的申请，材料完整，格式符合规定要求，准予许可。 单位： （盖章）

备注：1.本表除编号、区域管理机构意见、许可决定部分外，均由生产建设单位填写。承诺书除规定盖章处外，填写单位名称处加盖单位公章；承诺书内容多页时，加盖骑缝章。凡是规定签字处必须本人签字或印章，不许代签或计算机打印。

2.本表“公众意见接收和处理情况”因内容较多填写不下时，另附页填写。

3.本表“生产建设单位承诺内容”和“审批部门许可决定”不可分割，分割无效。

4.本表一式4份，生产建设单位、区域管理机构、旗县区水行政主管部门（或者其他审批部门）、监督检查部门各执1份。

5.本表适用于已完成区域评估范围内，除《内蒙古自治区区域评估正负面清单》规定的涉水许可承诺制不适用情形外的所有入驻生产建设项目。